

Dochody projektów realizowanych przy współfinansowaniu środków pozabudżetowych - do 30 czerwca 2010

Lp.	Nazwa projektu	Etap projektu	Źródło dofinansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu w WPI	Całkowita wartość projektu po	Wartość dofinansowania	PLANY 2010	WYKONANIE 2010
				dochody				dochody	dochody
1.	Przebudowa Placu Wojska Polskiego	W ramach rozliczenia projektu został złożony wniosek o płatność - płatność pośrednia w wysokości 566 923,40 zł (w tym refundacja 53 009,00 zł). Wniosek zaakceptowany.	EFRR w ramach LRPO 2007-2013	60060016	3 000 000,00	2 999 999,52	1 499 999,76	1 045 870,00	0,00
2.	Łączą nas rzeki - etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno, Santok	Wniosek o dofinansowanie został wycofany.	EFRR w ramach EWT 2007-2014	63063095	6884998,00	6884998,00	0,00	0,00	0,00
3.	Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych - I etap	W ramach rozliczenia projektu został złożony wniosek o płatność - refundacja w wysokości 39 833,00 zł dofinansowania. Wniosek zaakceptowany. Został również złożony wniosek o płatność - zaliczka w wysokości 326 250,00 zł. Wniosek zaakceptowany.	EFRR w ramach LRPO 2007-2013	70070005	5 875 015,00	4 479 940,83	2 239 970,41	1 339 833,00	0,00
4.	Rewitalizacja Parku Miejskiego	W ramach rozliczenia projektu został złożony wniosek o płatność - płatność pośrednia w wysokości 431 891,22 zł (w tym refundacja 40 870,00 zł). Wniosek zaakceptowany.	EFRR w ramach LRPO 2007-2013	90090004	7 000 000,01	5 608 430,92	2 804 215,46	1 048 859,00	0,00
5.	Kultura bez granic - przebudowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	W ramach rozliczenia projektu zostały złożone raporty częściowe - 1) 19 432,64 EUR. Raport zaakceptowany. 2) 100 275,13 EUR. Raport zaakceptowany. 3) 15 301,39 EUR. Raport zaakceptowany.	EFRR w ramach EWT 2007-2013	921 92109/92120	4 594 685,00	3 775 257,62	3 208 968,98	1 100 482,00	481 823,77
6.	Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II	W ramach rozliczenia projektu zostały złożone raporty częściowe - 1) 7 826,42 EUR. Raport zaakceptowany.	EFRR w ramach EWT 2007-2013	92192120	9 023 894,00	9 000 000,00	7 650 000,00	373 000,00	31 501,34
7.	Europejska Majówka - 5 lat Kostrzyna w Unii Europejskiej	W ramach rozliczenia projektu uzyskano 6 099,07 EUR. Raport zaakceptowany.	EFRR w ramach EWT 2007-2013 (FMP)	92192195	-	28 338,23	26 896,90	10 982,00	10 982,33
8.	Budowa bieżni tartanowych przy szkołach podstawowych i gimnazjalnych	Złożono wnioski o dofinansowanie.	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	92692601	658 000,00	648 100,00	180 000,00	150 000,00	0,00
9.	Przebudowa ulicy Niepodległości oraz odcinków dróg w ulicach Jagiellońska, Orła Białego i Fabryczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą	Złożono wniosek o dofinansowanie. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu.	Narodowy Program Rozwoju Dróg Lokalnych i Autostrad	60060016	5 500 000,00	3 269 415,61	1 634 707,00	2 000 000,00	0,00
10.	Rewitalizacja budynku powojkowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej	Złożono wniosek o dofinansowanie. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu.	Bank Gospodarstwa Krajowego	70070095	5 813 390,00	5 723 220,76	2 289 288,00	-	0,00

kurs przeliczeniowy w przypadku projektów: 5 i 6 wynosi 3,565

kurs przeliczeniowy w przypadku Europejskiej Majówki wynosi 4,410

planowane dochody do końca
1 115 845,40
0,00
1 313 372,98
1 348 874,85
1 164 031,51 EUR
140 235,78 EUR zależy od terminu, w którym ministerstwo prześle pieniądze na konto Euroregionu
150 000,00
1 634 707,00
800 000,00