

1.ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Zakres robót obejmuje Przebudowę Targowiska Miejskiego – przebudowę i budowę nawierzchni drogowych i oświetlenia ulicznego – na działce Nr 132/4 Obręb 4 w Kostrzynie nad Odrą.

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- 1.1. Wykonanie zaplecza budowy.
- 1.2. Ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie.
- 1.3. Wykonanie organizacji ruchu na czas robót.
- 1.4. Rozbiórka elementów drogowych.
- 1.5. Karczowanie krzewów.
- 1.6. Wykonanie wykopów.
- 1.7. Ułożenie rur osłonowych.
- 1.8. Wykonanie oświetlenia ulicznego.
- 1.9. Zasypanie wykopów.
- 1.10. Wywóz urobku z wykopów.
- 1.11. Wykonanie nawierzchni drogowych.
- 1.12. Zagospodarowanie terenu pod zieleń.

2.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

- 2.1. Budynki mieszkalne, gospodarcze i pawilony handlowe.
- 2.2. Kable energetyczne.
- 2.3. Kable telekomunikacyjne.
- 2.4. Wodociągi.
- 2.5. Gazociąg.
- 2.6. Jezdnia z płyt betonowych i naw. bitumicznej.
- 2.7. Chodniki o naw. bitumicznej i z płyt betonowych.
- 2.8. Ogrodzenia posesji gospodarczych.

3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na terenie objętym projektem nie występują elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4.WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANEYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA

Przy wymianie gruntów pod przewidywaną nawierzchnię oraz przy układaniu kabla energetycznego będą wykonane wykopy o głębokości do 1,0m, może wystąpić ryzyko wpadnięcia do wykopów.